



Projekt: Praktiska Gymnasiet  
Projekt nr: 021976  
Omfattning: Ombyggnation

Byggnad: Skola  
Fastighetsbeteckning: Kv  
Vattenormen 2  
Ålgatan 10  
973 34 LULEÅ

Beställare: Galären  
Datum: 2020-10-22

## Protokoll för injustering

Ventilnr	Dimension	Media	Proj. flöde	Uppm. flöde	Inst. värde	Diff. tryck
1	15	Vatten	0,0121 l/s	0,0130	4	
4	15	Vatten	0,0091 l/s	0,010 l/s	3,5	
11	15	Vatten	0,0082 l/s	0,09	3	
14	15	Vatten	0,0112 l/s	0,012	3,9	
17	15	Vatten	0,0212 l/s	0,025 l/s	4	
20	15	vatten	0,1668 l/s	0,166	2,65	31,1
24	20	vatten	0,0943 l/s	0,085	4	23,6
26	20	vatten	0,0812 l/s	0,08 l/s	3	20,3
28	20	vatten	0,0957 l/s	0,100 l/s	3	20,6
29	40	vatten	1,212 l/s	0,873 l/s	3	6,02
31	20	vatten	0,109 l/s	0,119 l/s	2,5	20,9
33	15	Vatten	0,1598 l/s	0,127 l/s	3,5	4,86
35	40	vatten	0,6346 l/s	0,629 l/s	4,7	16,9
37	65	Vatten	2,0229 l/s	2,06 l/s	2,65	45,2
39	20	vatten	0,44 l/s	0,45 l/s	1	59,9

Utfört av:

Datum: